

**Информация по созданию мастерских**  
**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное**  
**учреждение**  
**«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»**

**На 14.09.2020**

**Федеральный бюджет – 37 050 000,00 руб.**  
Законtrakтовано – 37 050 000,00 рублей (100%)  
Освоено – 35 270 044,45 рублей (95,20%)

**Краевые деньги – 4 120 000,00 руб.**  
Законtrakтовано – 4 120 000,00 руб. (100%)  
Оплачено – 4 120 000,00 рублей (100%)

**Собственные средства – 850 000,00 руб.**  
Законtrakтовано – 850 000 рублей (100%)  
Оплачено – 450 950,00 рублей (53,05%).

После окончания ремонтных работ аудиторий и коридорного пространства будет произведена 100% оплата.

**Дата торжественного открытия мастерских – 29 сентября 2020 года**

**Не законtrakтованных средств из федерального бюджета нет.**  
**Не законtrakтованных средств из краевого бюджета нет.**

Сроки контрактации в соответствии с Дорожной картой:

1. Выполнение ремонтных работ – июль-август 2020;
2. Монтаж, наладка оборудования/мебели в мастерских по компетенциям – август-сентябрь 2020.

Директор колледжа \_\_\_\_\_  Г.А. Горбунова